

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.), mint Megrendelő, valamint a Magyar Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.), mint Vállalkozó között 2009. július 03. napján „Benta-patak meder-rehabilitációja c. projekt teljes körű kivitelezése, a közbeszerzési eljárás dokumentumai, I. osztálynak megfelelő minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig a jelen szerződésben rögzített feltételekkel” tárgyában létrejött és 2009. november 25. napján módosított vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező Módosított műszaki ütemterv (kelt: 2009. október 30.), illetve a 2. sz. mellékletét képező Módosított pénzügyi ütemterv (kelt: 2009. október.30.) helyébe 1. sz. mellékletként a „Módosított műszaki ütemterv vis maior helyzet után” (kelt: 2010. május 31.), illetve 2. sz. mellékletként a „Módosított pénzügyi ütemterv vis maior helyzet után” (kelt: 2010. május 31.) kerül, míg a 3. sz. mellékletként szereplő Módosított Számlázási ütemterv előírásai helyett a jövőben a „Módosított Számlázási ütemterv 2010. májusi vis maior helyzet után” című dokumentumok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés módosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá, egyben kijelentik, hogy a fenti módosításokkal nem érintett kérdésekben a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit változatlanul érvényesnek tekintik.

Budapest, 2010. június 11.



Baross Károly  
Igazgató  
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi  
és Vízügyi Igazgatóság  
Megrendelő

Ács Attila  
Műszaki vezérigazgató helyettes  
Magyar Vízépítő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
Vállalkozó

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT

2.

Ellenjegyezte:



Szöllösi Zoltán  
Gazdasági igazgató-helyettes

Magyar Vízépítő Zrt.  
 1211. Budapest  
 Szabadkikötő út 1-25

## Benta patak meder-rehabilitációja

Módosított műszaki ütemterv  
 vis maior helyzet után

	2009 év							2010 év							2011 év					
	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	
Felvonulás																				
1. szakasz																				
2. szakasz																				
3. szakasz																				
4. szakasz																				
5. szakasz																				
6. szakasz																				
7. szakasz																				
8. szakasz																				
9. szakasz																				
10. szakasz																				
11. szakasz																				
12. szakasz																				
13. szakasz																				
14. szakasz																				
15. szakasz																				

## Módosított pénzügyi ütemterv

### vis maior helyzet után

Összegek millió forintban

	2010 év												2011 év							
	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2009 év	2010 év	2010 év	2011 év	2011 év				
	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.		
Felvonulás																				0,000
1. szakasz	6,000	8,000	0,861																	14,861
2. szakasz		18,000	0,148																	18,148
3. szakasz		8,000	3,324																	11,324
4. szakasz			7,000	7,045																14,045
5. szakasz			2,000	0,701																2,701
6. szakasz			15,000	17,000	12,754															44,754
7. szakasz						12,000	12,000	15,000	3,000	18,000	8,997									68,997
8. szakasz						4,000	5,000	2,445												11,445
9. szakasz			6,000	6,126																12,126
10. szakasz				10,000	10,432															20,432
11. szakasz						5,853														5,853
12. szakasz												2,353	2,000	1,000						5,353
13. szakasz												8,000	14,000	12,000	3,903					51,903
14. szakasz												6,000	7,000	5,465						19,465
15. szakasz																		10,000	8,457	18,457
Összesen	0,000	6,000	34,333	40,872	23,186	17,853	16,000	20,000	5,445	18,000	8,997	14,000	23,353	22,465	13,000	3,903	10,000	8,457	10,000	319,864
		40,000		98,391				86,295					76,721				18,457			319,864
Időpontok		1.számia	2009.09.30	2.számia	2009.12.15			3.számia			2010.07.20		4.számia		2010.11.15				Végszámia	2011.03.15

Összegek millió forintban



**MÓDOSÍTOTT**  
**Számlázási ütemterv**  
**2010. májusi „vis maior” helyzet után**

<b>száma</b>	<b>benyújtásának ideje</b>	<b>várható összege nettó</b>
1. rész-számla	2009. szept. 30.	40.000.000 Ft
2. rész-számla	2009. december 15.	98.390.393 Ft
3. rész-számla	2010. július 20.	86.295.729 Ft
4. rész-számla	2010. nov. 15.	76.721.767 Ft
<u>Végszámla</u>	<u>2011. márc. 15.</u>	<u>18.456.621 Ft</u>
Mindösszesen:		319.864.510 Ft