

0005 0704 /2010  
005 2005 /2010

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 3. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

**a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**

Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.  
Adószám: 15308380-2-42  
Képviseli: **Baross Károly igazgató**  
Telefon: 06-1-477-3510  
Telefax: 06-1-477-3519  
E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu  
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár  
címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Bankszámla száma: 10032000-01712010-00000000

továbbiakban, mint **Megrendelő,**

másrészről:

**a Magyar Vízépítő Zrt.**

Címe: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.  
Telefon: 06-1-276-3773  
Fax: 06-1-420-3747  
Cégjegyzékszám: 01-10-046236  
Adószáma: 14544723-2-43  
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.  
címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.  
Bankszámla száma: 12001008-00132392-00100003

továbbiakban, mint **Vállalkozó** között a következő feltételekkel:

### 1. Előzmények

Felek a KÉ-5359/2009 számú közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2009. július 03-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a „**Benta-patak meder-rehabilitációja c. projekt teljes körű kivitelezése, a közbeszerzési eljárás dokumentumai, I. osztálynak megfelelő minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig a jelen szerződésben rögzített feltételekkel**” tárgyában, melyet a Felek 2009. november 25-én, illetőleg 2010. június 11-én módosítottak.

2010 szeptemberében, illetőleg az októberi hónap első felében olyan, az elmúlt évek ugyanezen időszakokra vonatkozó átlagos időjárási viszonyai alapján nem prognosztizálható, folyamatos és esetenként rendkívül intenzív esőzés következett be, amely a munkavégzést nagymértékben akadályozta. Szintén nem volt előre látható, hogy a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap katasztrófa miatt elrendelt veszélyhelyzetben a Vállalkozó jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Szerződés teljesítéséhez használt munkagépeit és a résztvevő fizikai állomány nagy részét a Marcal folyó kárelhárítási munkáihoz kell, átvezényelje. Ezen körülmények miatt a Szerződésnek a műszaki, illetve pénzügyi ütemezéssel kapcsolatos rendelkezései nem érvényesíthetők, ezért a Felek a Szerződést a következők szerint módosítják:



2. A Szerződés 4. pontjának első bekezdésének helyébe a következő lép:

„A szerződés teljesítési határideje: **2011. április 30.**”

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés 5.1 pontjában meghatározott teljesítési biztosítékot az előző pontban meghatározott határidőnek megfelelően nyújtja.

4. „A Szerződés 1., 2. és 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás mellékletét képező Módosított Műszaki és Pénzügyi ütemterv (2010. október 20.), továbbá Módosított Számlázási ütemterv (2010. október 20.) lép.”

A jelen módosítással nem érintett kérdésekben a 2009. július 03-án kötött szerződés és annak az **1. Előzmények** pontban hivatkozott módosításai az irányadók.

Jelen módosítás 7 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2010. október 20.

  
  
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi  
és Vízügyi Igazgatóság  
Képviseli: Baross Károly  
**Megrendelő**

  
Magyar Vízépítő Zrt.  
Képviseli: Ács Attila  
**Vállalkozó**

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT

2.

**jogi ellenjegyzés:**

  
Dr. TAKÁCS LÁSZLÓ  
Jogtanácsos  
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
Jogtanácsos  
1094 Szt. István térszerelő ut 41  
Tel. 477-3535

**pénzügyi ellenjegyzés:**

  
  
Szöllösi Zoltán  
Gazdasági igazgató-helyettes

Magyar Vízépítő Zrt.  
 1211.Budapest  
 Szabadkikötő út 1-25

## Benta patak meder-rehabilitációja

Módosított műszaki ütemterv

2010.október 20.

	2009 év						2010 év						2011 év						
	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	marc.	apr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	febr.	márc.	ápr.
Felvonulás																			
1. szakasz																			
2. szakasz																			
3. szakasz																			
4. szakasz																			
5. szakasz																			
6. szakasz																			
7. szakasz																			
8. szakasz																			
9. szakasz																			
10. szakasz																			
11. szakasz																			
12. szakasz																			
13. szakasz																			
14. szakasz																			
15. szakasz																			

Magyar Vízépítő Zrt.  
1211. Budapest  
Szabadkikötő út 1-25

## Benta patak meder-rehabilitációja

### Módosított pénzügyi ütemterv


2010. október. 20.

Összegek millió forintban

	2010 év												2011 év							
	2009 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2010 év	2011 év	2011 év	2011 év					
	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	febr.	márc.	ápr.		
Felvonulás																				
1. szakasz	6,000	8,000	0,861																0,000	
2. szakasz		18,000	0,148																14,861	
3. szakasz		8,000	3,324																18,148	
4. szakasz			7,000	7,045															11,324	
5. szakasz			2,000	0,701															14,045	
6. szakasz			15,000	17,000	12,754														2,701	
7. szakasz						12,000	12,000	15,000	3,000	18,000	8,997								44,754	
8. szakasz						4,000	5,000	2,445											68,997	
9. szakasz																			11,445	
10. szakasz																			12,126	
11. szakasz																			20,432	
12. szakasz						5,853													5,853	
13. szakasz												2,353	2,000	0,550	0,450				5,353	
14. szakasz											8,000	14,000	14,000	15,903					51,903	
15. szakasz											6,000	7,000	6,465						19,465	
Összesen	0,000	6,000	34,000	34,333	40,872	23,186	17,853	16,000	5,445	18,000	8,997	14,000	23,353	22,465	16,453	0,450	5,000	8,457	5,000	18,457
		40,000		98,391				46,295					76,721						319,864	
Időpontok	1.számú	2.számú	3.számú	4.számú																
	2009.09.30	2009.12.15	2010.07.20	2010.11.26																

Összegek millió forintban

Budapest, 2010. október 20.



## BENTA PATAK MEDER-REHABILITÁCIÓJA

### MÓDOSÍTOTT SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV 2010.október 20.

#### Számla

száma	benyújtásának ideje	várható összege nettó
1. rész-számla	2009. szept. 30.	40.000.000 Ft
2. rész-számla	2009.december 15.	98.390.393 Ft
3. rész-számla	2010.julius 20.	86.295.728 Ft
4. rész-számla	2010. november.26.	76.721.768 Ft
Végszámla	2011. április.30.	18.456.621 Ft
Mindösszesen:		319.864.510 Ft

Budapest. 2010.október. 20.