

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Adószám: 15308380-2-42
Képviseli: **Baross Károly igazgató**
Telefon: 06-1-477-3510
Telefax: 06-1-477-3519
E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Bankszámla száma: 10032000-01712010-00000000

továbbiakban, mint **Megrendelő,**

másrészről:

a Magyar Vízépítő Zrt.

Címe: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.
Telefon: 06-1-276-3773
Fax: 06-1-420-3747
Céjegyzékszám: 01-10-046236
Adószáma: 14544723-2-43
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Bankszámla száma: 12001008-00132392-00100003

továbbiakban, mint **Vállalkozó** között a következő feltételekkel:

1. Előzmények

Felek a 2010/S 91-136302 számú nyílt közösségi eljárás eredménye alapján 2010. július 26-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a **Benta-patak meder-rehabilitációja c. projekt kivitelezésének pótmunkái** tárgyában, melyet a Felek 2010. szeptember 01-én módosítottak.

2010 szeptemberében, illetőleg az októberi hónap első felében olyan, az elmúlt évek ugyanezen időszakra vonatkozó átlagos időjárási viszonyai alapján nem prognosztizálható, folyamatos és esetenként rendkívül intenzív esőzés következett be, amely a munkavégzést nagymértékben akadályozta. Szintén nem volt előre látható, hogy a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap katasztrófa miatt elrendelt veszélyhelyzetben a Vállalkozó jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Szerződés teljesítéséhez használt munkagépeit és a résztvevő fizikai állomány nagy részét a Marcal folyó kárelhárítási munkáihoz kell, átvezényelje. Ezen körülmények miatt a Szerződésnek a műszaki, illetve pénzügyi ütemezéssel kapcsolatos rendelkezései nem érvényesíthetők, ezért a Felek a Szerződést a következők szerint módosítják:

2. A Szerződés 3.6 pont második bekezdésének helyébe a következő lép:

„Vállalkozó az igazoltan teljesített szakaszok alapján 1 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be.”



3. A Szerződés 4. pontjának első és második bekezdésének helyébe a következő lép:

„A szerződés teljesítési határideje: **2011. április 30.**

Részhatáridők: 1. részszámla 2010. november 26.

Végszámla: 2011. április 30.”

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés 5.1 pontjában meghatározott teljesítési biztosítékot az előző pontban meghatározott határidőnek megfelelően nyújtja.
5. A Szerződés 1., 2. és 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás mellékletét képező Módosított Műszaki és Pénzügyi ütemterv (2010. október 20.), továbbá Módosított Számlázási ütemterv (2010. október 20.) lép.

A jelen módosítással nem érintett kérdésekben a 2010. július 26-án kötött szerződés és a 2010. szeptember 01-én kelt 1. sz. módosítás az irányadók.

Jelen módosítás 7 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2010. október 20.



Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Képviseli: Baross Károly
Megrendelő


Magyar Vízépítő Zrt.

Képviseli: Ács Attila
Vállalkozó

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT

2.

jogi ellenjegyzés:



pénzügyi ellenjegyzés:



Szöllősi Zoltán
Gazdasági igazgató-helyettes

Magyar Vízépítő Zrt.
 1211.Budapest
 Szabadkikötő út 1-25

Benta patak meder-rehabilitációja

Pótmunkák

Módosított műszaki ütemterv 2010.október.20.

	2009 év					2010 év					2011 év								
	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	febr.	márc.	ápr.	
Tervezés																			
1. szakasz																			
2. szakasz																			
3. szakasz																			
4. szakasz																			
5. szakasz																			
6. szakasz																			
7. szakasz																			
8. szakasz																			
9. szakasz																			
10. szakasz																			
11. szakasz																			
12. szakasz																			
13. szakasz																			
14. szakasz																			
15. szakasz																			

Pótmunkák



Magyar Vízépítő Zrt.
1211.Budapest
Szabadkikötő út 1-25

Benta patak meder-rehabilitációja

Pótmunkák

Módosított pénzügyi ütemterv

2010. október 20.

	2010 év				2011 év			Összesen:
	aug	szept.	okt.	nov.	febr.	márc.	ápr.	
Tervezés	0,150	0,150						0,300
1. szakasz	4,168	4,000						8,168
2. szakasz	4,000	12,000	12,000	10,510				38,510
3. szakasz		0,820						0,820
4. szakasz		7,000	13,476	7,000				27,476
5. szakasz								
6. szakasz								
7. szakasz								
8. szakasz								
9. szakasz	1,000	3,054						4,054
10. szakasz		5,000	5,631					10,631
11. szakasz								
12. szakasz		2,000	4,000	2,580				8,580
13. szakasz			0,664					0,664
14. szakasz			0,368					0,368
15. szakasz					4,000	6,000	4,833	14,833
Összesen	9,318	34,024	36,139	20,090	4,000	6,000	4,833	114,404

Számlák
Időpontok

1. rész-számla
2010.nov.26.

Végzámla
2011.ápr.30.

Összegek millió forintban

99,571

14,833

114,404

Budapest. 2010. október 20.



BENTA PATAK MEDER-REHABILITÁCIÓJA
Pótmunkák

MÓDOSÍTOTT
SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV
2010. október 20.

Számla

száma	benyújtásának ideje	várható összege nettó
1. rész-számla	2010. november 26.	99.571.230 Ft
<u>Végszámla</u>	<u>2011. április 30.</u>	<u>14.832.850 Ft</u>
Mindösszesen:		114.404.080 Ft

Budapest. 2010.október 20.